

## Tervezési szerződés második számú módosítása

Amely létrejött egyrészről **Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata** (6800 Hódmezővásárhely Kossuth tér 1. Képviseli: Dr. Lázár János polgármester) – mint Megrendelő, továbbiakban **Megrendelő**

másrészről pedig **Tér és Forma Szeged Építéstervező Kft** (Székhely: 6720 Szeged, Roosevelttér 10-11., adószám:10372605-2-06 bankszámlaszám: 10402805-28011013 képviseli: Vesmásné Zákányi Ildikó, cégjegyzékszám: 06-09-000412/29) – mint tervező, a továbbiakban **Tervező**

között, az alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:

1. Felek kijelentik, hogy Megrendelő és Tervező 2009. május 04. napján tervezési szerződést kötöttek a hódmezővásárhelyi görögkeleti templom felújítása és a Tornyai János Múzeum rekonstrukciója és bővítése építési engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítése tárgyában, melyet 2010. június 4-i időponttal módosítottak.
2. Felek kijelentik, mivel az eredeti szerződés ütemezése az építési telek megosztásával kapcsolatos eljárás elhúzódása, valamint az elvégzett munkarészekért Tervezőnek járó díj elhúzódó kifizetlensége miatt nem tartható, ezért új ütemtervet és feltételeket határoznak meg a kiviteli terv elkészítéséhez, melyeket jelen, második szerződés módosítás tartalmaz.
3. Felek elismerik, hogy az 1. pontban meghatározott szerződés 4. pontjában meghatározott első részszámlát Tervező 2010. június 10. napján kiállította. A számla fizetési határideje 2010. június 18. napján járt le, mely időpontban a számla kiegyenlítése nem történt meg, így Tervező 2010. július 1. napjával akadályközlést jelentett be. Az 1. pontban meghatározott szerződés 9. pontjának kiegészítése értelmében mindezen tények fent állása miatt Tervező nem tartja magára nézve kötelezőnek az 1. pontban meghatározott szerződés 8. pontjában foglaltakat, miszerint a tervszállítás időpontja 2010. július 23. napja.
4. Az 1. pontban meghatározott szerződés 7. pontja az alábbiak szerint módosul:

Felek a teljesítési határidőt a következőkben határozzák meg:

A kiviteli terv, konszignáció, költségvetés és a belső építészeti tervek elkészítésének határideje a „Hódmezővásárhely MJV városrehab Tornyai János kulturális városrehabilitációs program I. ütem” című, DAOP-5.1.2/C-2010-0002 jelű pályázat Támogatási Szerződésének aláírásától számított 15 munkanap.

5. Az 1. pontban meghatározott szerződés 8. pontja az alábbiak szerint módosul:

Megrendelő általi kifizetését követően a jelen szerződésben rögzített feladat ellátásáért az alábbi vállalkozói díjat fizeti meg Tervező részére

**Nettó 16.000.000,- Ft, azaz tizenhat-millió Ft+ 25% ÁFA,  
Mindösszesen Húsz-millió- Ft., azaz bruttó húszmillió forint.**

Megrendelő a tervezői díjat 2 részletben fizeti meg Tervező részére oly módon, hogy Tervező által a 2010. június 10. napján benyújtott első részszámlát bruttó 10.000.000,- Ft-ról Megrendelő a „Hódmezővásárhely MJV városrehab Tornyai János kulturális városrehabilitációs program I. ütem” című, DAOP-5.1.2/C-2010-0002 jelű pályázat Támogatási Szerződésének aláírásától számított 10 munkanapon belül kiegyenlíti.

A második rész-számlát bruttó 10.000.000,- Ft-ról a „Hódmezővásárhely MJV városrehab Tornyai János kulturális városrehabilitációs program I. ütem” című, DAOP-5.1.2/C-2010-0002 jelű pályázat Támogatási Szerződésének aláírásától számított 15. munkanapon, a tervszállítással egy időben jogosult kiállítani:

A kiállított 2. rész-számlát a Megrendelő 30 banki napon belül fizeti meg. A vállalkozói díj megfizetésének módja banki átutalás.

6. Felek megállapítják, hogy a 2. pontban leírtak megalapozzák a szerződés Kbt. 303. §-a szerinti módosítását.
7. A Felek között korábban létrejött tervezési szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit Felek magukra továbbra is kötelezőnek tekintik, érvényükben azokat fenntartják, Felek kijelentik, hogy jelen módosítás csak az eredeti tervezési szerződéssel és annak első számú módosításával együtt érvényes.



Jelen szerződésmódosítás négy megegyező, eredeti példányban készült el. Jelen szerződésmódosítást Felek, mint akarattal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag írják alá.

Hódmezővásárhely, 2010. július 1



**Tér és Forma Szeged Építéstervező Kft**  
képviseli: **Vesmásné Zákányi Ildikó**  
Tervező

TÉR ÉS FORMA SZEGED KFT.  
5920 Szeged, Kossuth tér 10-11.  
Adószám: 10372635-2-06  
Bsz.: 10402233-22611013



**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város**  
**Önkormányzata**  
Képviseli: **Dr. Lázár János**  
polgármester  
Megrendelő