

Tervezési szerződés harmadik számú módosítása

33-13147-2/2010

Amely létrejött egyrészről **Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat** (Hódmezővásárhely Kossuth tér 1.), képviseli: Dr. Lázár János polgármester, továbbiakban: **Megbízó**,

Másrészről pedig **UILandscapeArchitects Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft** (Székhely: 1111 Budapest, Kende u. 6. adószám: 14150407-2-43 bankszámlaszám: 12010556-00339513-00100003 képviseli: Kovács Árpád, cégjegyzékszám: 01-09-891148) – mint tervező, a továbbiakban **Tervező**

között, az alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:

1. Felek kijelentik, hogy Megbízó és Tervező 2009. május 04. napján tervezési szerződést kötöttek a Dél-alföldi Operatív Program (DAOP) kiemelt város-rehabilitációs programja keretében támogatást nyert Tornyai János kulturális város-rehabilitációs program I. ütemének megvalósításához szükséges építési engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítése tárgyában.
2. Felek a tervezési szerződést 2009. május 14., majd 2009. október 29. napján módosították, mely módosítás az eredeti szerződéssel együtt érvényes.
3. Felek kijelentik, mivel az eredeti szerződés és módosításai ütemezése az engedélyezési eljárás elhúzódása, valamint az elvégzett munkarészekért Tervezőnek járó díj kifizetlensége miatt nem tartható, ezért új ütemtervet és feltételeket határoznak meg a kiviteli terv elkészítéséhez, melyeket jelen, újabb szerződésmódosítás tartalmaz.
4. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaközi kiviteli terv 2009. november 16-án számlázott 6.620.000,- Ft + ÁFA díjának ÁFA tartalmát, azaz 1.655.000,- Ft-ot 2009. december 31. napjáig kiegyenlíti.
Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaközi kiviteli terv díjának nettó összegét (6.620.000,- Ft.) Megrendelő 2010. március 15. napjáig kiegyenlíti.
5. A kiviteli terv szállítási határideje: 2010. október 15. napja.
A végleges tervdokumentáció szállításával egyidőben a fennmaradó 6.620.000,- Ft + ÁFA díjat Tervező kiszámlázza.
6. Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a tervezési díj bruttó összegét 30 banki napos fizetési határidővel utalja át Tervezőnek.
7. Amennyiben Megbízó a fizetést illetően késedelembe esik, köteles Tervező részére a jegybanki alapkamat kétszeresét, mint késedelmi kamatot megfizetni.
8. A Felek között korábban létrejött tervezési szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit Felek magukra továbbra is kötelezőnek tekintik, érvényükben azokat fenntartják, Felek kijelentik, hogy jelen módosítás csak az eredeti tervezési szerződéssel együtt érvényes.

Jelen szerződésmódosítás négy megegyező, eredeti példányban készült el. Jelen szerződésmódosítást Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag írják alá.

Hódmezővásárhely, 2009. december 21.
UILandscapeArchitects Kft.
1111 Budapest, Kende u. 6.
Adósz.: 14150407-2-43

Tervező

Megrendelő